



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СРБАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

Трг бораца 1, 78 420 Србац телефон: 051/740-001, факс: 051/740-152, mail: skupstina.opstine@srbac-rs.com

Број: 01-013-18/26

Датум: 19.2.2026. године

ПРЕДМЕТ: Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2025. годину

Скупштина општине Србац је на 10 сједници одржаној 19.2.2026. године након разматрања Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2025. годину, донијела

**ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2025.
годину**

Усваја се Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2025. годину.

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**
Дејан Девин



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СРБАЦ**

ИЗВЕШТАЈ

**о реализацији Плана капиталних инвестиција
за 2025. годину**



Србац, фебруар 2026. године

Предвиђање трошкова капиталних улагања, који се дефинишу Планом капиталних инвестиција, је прва претпоставка одрживог приступа планирања, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице.

У циљу стварања бољих претпоставки за локални развој и одрживом приступу планирања буџета те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалних заједница, односно предвиђања трошкова капиталних улагања доноси се План капиталних инвестиција (ПКИ) те у континуитету врши његово праћење и извјештавање о провођењу и реализацији.

Скупштина општине Србац је дана 03.04.2025. године донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Србац за 2025. годину („Службени гласник општине Србац“, број: 4/25).

План капиталних инвестиција општине Србац за 2025. годину (у даљем тексту: „План“) сагласан је са Стратегијом развоја општине Србац за период од 2022. до 2028. године, осталим планским документима општине, као и Буџетом општине Србац за 2025. годину, те позиционира стратешко планирање у буџетски оквир, њихову евалуацију и транспарентно одређивање приоритета.

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција у развоју јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општине у капиталне инвестиције.

Имајући у виду да средства из буџета општине Србац углавном нису довољна за финансирање капиталних инвестиција, како у смислу одржавања, тако и улагања у нову инфраструктуру, за реализацију капиталних пројеката обезбјеђују се средства из других извора финансирања (виши нивои власти, донатори, грађани и остали извори).

У припреми овог документа пошло се од препознавања најзначајнијих потреба локалне заједнице и од могућности добијања неповратних средстава од разних донатора, као и дефинисаних мјера и пројеката у наведеним и осталим планским документима општине Србац.

I) ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА

Табела 1. Реализација Плана капиталних инвестиција за 2025. годину кроз изворе финансирања

| Р.бр | Назив пројекта | Капитални издаци (у КМ) | Извори финансирања | | Реализовано укупно | Реализација Плана кроз изворе финансирања | |
|------|--|-------------------------|---|--|--------------------|---|--|
| | | | Буџет општине Србац и учешће грађана (у КМ) | Грантови Владе РС, БиХ, ЕУ и осталих донатора (у КМ) | | Буџет општине Србац и учешће грађана (у КМ) | Грантови Владе РС, БиХ, ЕУ и осталих донатора (у КМ) |
| (1) | (2) | (3) = (4+5) | (4) | (5) | (6) =(7+8) | (7) | (8) |
| 1 | Израда пројектне документације (главног пројекта) за изградњу зграде за младе брачне парове-ламела 2 | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Израда Регулационог плана, проширење индустријске зоне Црнаја | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Набавка новог интервенцијског ватрогасног возила са надоградњом | 219.960,00 | 0,00 | 219.960,00 | 219.960,00 | 0,00 | 219.960,00 |
| 4 | Реконструкција и модернизација пута у МЗ Кобаш | 34.299,46 | 14.299,46 | 20.000,00 | 34.299,46 | 14.299,46 | 20.000,00 |
| 5 | Набавка објекта за рециклажу комуналног отпада | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Проширење водоводне/канализационе мреже на подручју општине Србац-МЕГ II пројекат | 237.930,00 | 149.120,00 | 88.810,00 | 222.659,78 | 133.899,78 | 88.760,00 |
| 7 | Израда програма зона санитарне заштите за три изворишта Вријеска, Пријебљеи и Кобаш | 35.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 8 | Изградња бунара Б2 на изворишту Вријеска у Горњим Срђевићима | 85.410,00 | 0,00 | 85.410,00 | 83.608,20 | 0,00 | 83.608,20 |
| 9 | Санација и уређење дјечијег игралишта у центру | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 14.787,63 | 14.787,63 | 0,00 |
| 10 | Уређење паркинг простора код друштвеног Дома Горња Лепеница | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.073,27 | 75.073,27 | 0,00 |
| 11 | Наставак изградње спортског центра ФК „Слога“ | 150.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 12 | Изградња спортског терена у Жупском Разбоју | 44.946,14 | 44.946,14 | 0,00 | 44.946,14 | 44.946,14 | 0,00 |
| 13 | Санирање фасадне облоге дома у МЗ Кукуље и уређење предулаза | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Изградња друштвеног дома у МЗ Срђевићи-завршна фаза | 149.990,20 | 0,00 | 149.990,20 | 149.990,20 | 0,00 | 149.990,20 |
| 15 | Проширење јавне расвјете на подручју општине Србац | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.996,66 | 9.996,66 | 0,00 |
| 16 | Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута првог реда МI-102 (стара ознака М14.1) са локалним саобраћајницама | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкција путних праваца Србац –Корови | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18 | Изградња зграде нове полицијске станице у Српцу | 1.516.000,00 | 16.000,00 | 1.500.000,00 | 12.834,90 | 12.834,90 | 0,00 |
| | УКУПНО | 13.530.915,80 | 431.745,60 | 13.099.170,20 | 10.935.656,24 | 358.337,84 | 10.577.318,40 |

Реализација пројекта под редним бројем 1. „Израда пројектне документације (главног пројекта) за изградњу зграде за младе брачне парове-ламела 2“, је у току. Средства предвиђена за реализацију овог пројекта обезбијеђена су од стране општине Србац у укупном износу од 16.380,00 КМ.

Пројекат под редним бројем 2. „Израда Регулационог плана, проширење индустријске зоне Црнаја“ је предвиђена да се реализује у текућој години. Средства предвиђена за реализацију пројекта обезбијеђена су од стране општине Србац у укупном износу од 10.000,00 КМ.

Пројекат под редним бројем 3. „Набавка новог интервенцијског ватрогасног возила са надogradњом“ је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена у укупном износу од 219.960,00 КМ од стране Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

Пројекат под редним бројем 4. „Реконструкција и модернизација пута у МЗ Кобаш“, је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена у укупном износу од 20.000,00 КМ од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ и од стране општине Србац у укупном износу од 14.299,46 КМ.

Пројекат под редним бројем 5. „Набавка објекта за рециклажу комуналног отпада“ је у току. Средства предвиђена за реализацију овог пројекта обезбијеђена су од стране Владе Републике Српске у укупном износу од 300.000,00 КМ.

Пројекат под редним бројем 6. „Проширење водоводне/канализационе мреже на подручју општине Србац - МЕГ II пројекат“ је у потпуности реализован. Средства предвиђена за реализацију овог пројекта обезбијеђена су у оквиру МЕГ II пројекта, који проводи Развојни програм уједњених нација (UNDP), а финансирају Влада Шведске, Влада Швицарске, ЕУ и Влада Републике Чешке у укупном износу од 88.760,00 КМ и од стране општине Србац обезбијеђена су средства у укупном износу од 133.899,78 КМ.

Пројекат под редним бројем 7. „Израда програма зона санитарне заштите за три изворишта Вријеска, Пријебљези и Кобаш“ је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасносту у износу од 15.000 КМ и од стране општине Србац у укупном износу од 20.000 КМ.

Пројекат под редним бројем 8. „Изградња бунара Б2 на изворишту Вријеска у Горњим Срђевићима“, је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране Владе Републике Српске у износу од 83.608,20 КМ.

Пројекат под редним бројем 9. „Санација и уређење дјечијег игралишта у центру“, је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране општине Србац у износу од 14.787,63 КМ.

Пројекат под редним бројем 10. „Уређење паркинг простора код друштвеног Дома Горња Лепеница“ је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране општине Србац у износу од 75.073,27 КМ.

Пројекат под редним бројем 11. Наставак изградње спортског центра ФК „Слога“, реализација пројекта је у току и наставља се у текућој години. До сада за реализацију овог пројекта утрошено је укупно 32.500,00 КМ средстава из Буџета општине Србац.

Пројекат под редним бројем 12. „Изградња спортског терена у Жупском Разбоју“ је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена из Буџета општине Србац у укупном износу од 44.946,14 КМ.

Пројекат под редним бројем 13. „Санирање фасадне облоге дома у МЗ Кукуље и уређење предулаза“, није реализован.

Пројекат под редним бројем 14. „Изградња друштвеног дома у МЗ Срђевићи-завршна фаза“, је реализован у потпуности. Средства предвиђена за реализацију овог пројекта обезбијеђена су од стране кабинета предсједника Републике Српске у укупном износу од 149.990,20 КМ.

Пројекат под редним бројем 15. „Проширење јавне расвјете на подручју општине Србац“ је реализован у потпуности. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране општине Србац у укупном износу од 9.996,66 КМ.

Пројекат под редним бројем 16. „Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута првог реда М1-102 (стара ознака М14.1) са локалним саобраћајницама“, није реализован. У 2026. години предвиђено је да ће ЈП „Путеви Републике Српске“ на подручју општине Србац реализовати пројекат.

Пројекат под редним бројем 17. „Реконструкција путних праваца Србац–Корови“ је реализован у потпуности за извјештајну годину. За затварање финансијске конструкције средства су обезбијеђена од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ у укупном износу од 10.000.000,00 КМ за извјештајну годину, те се наставак реализације планира у текућој години.

Пројекат под редним бројем 18. „Изградња зграде нове полицијске станице у Српцу“ није реализован у потпуности, те је реализација пројекта планирана у текућој години. До сада утрошено је средстава у укупном износу од 12.834,90 КМ из Буџета општине Србац.

Укупно утрошена средства за реализоване пројекте из Плана износе **10.935.656,24** КМ, од чега је из Буџета општине Србац и грађана општине издвојено **358.337,84** КМ, а од стране екстерних донатора **10.577.318,40** КМ.

За све реализоване пројекте из Плана су измирене све обавезе општине Србац, као и других финансијера пројекта, према извођачима радова.

ОБРАЂИВАЧ

**Одсјек за стратешко планирање,
управљање развојем и инвестиције**

ПРЕДЛАГАЧ

Начелник општине